

Звіт

про роботу
управління будівництва та
розвитку інфраструктури
Калузької міської ради
за дев'ять місяців 2021 року

План бюджетних асигнувань на 2021р.

23 386 000,00грн. в тому числі:

- Державний бюджет - **9 000 827,00грн.**
- Обласний бюджет – **2 685 750,00грн.**
- Місцевий бюджет – **11 700 106,00грн.**



Укладено 22 Договори підряду

на суму 16 192 707,80грн.

**Укладено договори на
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-
КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на
38 об'єктів будівництва
на суму:**

3 739 359,84грн.

За д'яв'ять місяців 2021р. укладено:

- **9** договорів на видачу технічних умов на суму - **9 512,00грн.;**
- **27** договорів на здійснення технічного нагляду на суму - **266 772,41грн.;**
- **2** договори на здійснення авторського нагляду на суму - **5 684,00грн.;**
- **4** договори на проведення експертизи на суму - **76 964,92 грн.**

Виконано робіт та профінансовано коштів по об'єктах
на суму

6 822 254,36грн.

в тому числі :

- Державний бюджет – **50 310,00 грн.**
- Обласний бюджет – **2 211 937,50 грн.**
- Місцевий бюджет – **4 560 006,86 грн.**

В тому числі по Програмах:

Реконструкція та будівництво мереж водопостачання
Калуської міської територіальної громади на 2021-2022
роки на суму - **3 363 261,18грн.**

Охорони навколишнього природного середовища на
2020-2022 роки на суму – **362 553,29 грн.**

Виконано робіт по закладах дошкільної освіти на загальну суму - **1 321 800,35грн.:**

- "Капітальний ремонт приміщень ЗДО (ясла-садок) "Червона Шапочка" на вул. Січових Стрільців,31 в м.Калуш Івано-Франківської області»
- «Капітальний ремонт системи опалення ЗДО (ясла-садок) "Журавлик" на вул. Каракая,1 в м.Калуш Івано-Франківської області»
- "Капітальний ремонт системи опалення ЗДО (ясла-садок) "Росинка" на проспекті Л.Українки,7 в м.Калуш Івано-Франківської області»
- Капітальний ремонт підлоги та відмостки ЗДО (ясла-садок) "Чебурашка" на вул. Чорновола,31 в м.Калуш Івано-Франківської області»



Виконано робіт

по закладах освіти на загальну суму - 564 326,31грн.:

- «Капітальний ремонт опалювальної системи Калуської гімназії №9 на вул.Й.Сліпого,30 в м.Калуш»

- «Капітальний ремонт приміщень Студінської гімназії на вул.Шевченка,2а в с. Студінка Калуської МТГ»

Виконано роботи по об'єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші - I черга на суму - **3 208 894,28грн.**

ДОКУМЕНТООБІГ

за дев'ять місяців 2021р. по управлінню

- надійшло – **265 листів.**
- підготовлено - **410 листів**

Працівниками управління
здійснено **45 виїздів** на об'єкти
Калуської територіальної громади
щодо складання попередніх
орієнтовних кошторисів на
визначення вартості виконання
робіт.

Підготовлено

- Розпоряджень міського голови - **25**
- Рішення міської ради – **8**

Проведено публічні закупівлі в системі «PROZORO»:

- **21** процедура спрощених закупівель.
- **3** процедури відкритих торгів
- **100** закупівель без використання електронної системи.



Проведено **18** засідань тендерного комітету.

Прийнято **177** рішень уповноважених осіб з питань закупівель робіт, послуг, товарів.

Бухгалтерський облік управління

- підготовлено платіжних доручень – **277 шт.**
- підготовлено звіти про суми нарахованої заробітної плати – **3 шт.**
- підготовлено довідки про зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису – **86 шт.**
- підготовлено паспорти бюджетних програм – **23шт.**
- підготовлено реєстри бюджетних зобов'язань розпорядників коштів – **120 шт.**
- підготовлено звіти про надходження і використання інших надходжень спец.фонду – **25шт.**
- передано **23 об'єкти** на баланс балансоутримувачам.
- підготовлено розрахунково-платіжних відомосте – **81 шт.**
- підготовлено звіти до статистичного управління - **3 шт.**
- підготовлено звіти по коштах загально - обов'язкового державного соціального страхування у зв'язку тимчасовою втратою працездатності – **5 шт.**