

«Ознайомлено»
Фінансове управління
міської ради

Інформація
про стан виконання міської цільової програми
(щоквартально, нарощуваним підсумком)

за 2023 рік

Замовник програми : Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради
Токарук Ю.М.

Повна назва програми, ким і коли затверджена «Програма реконструкції та будівництва мереж
водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки », рішенням міської ради
від 26.01.2023 №1878

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2023р. (тис. грн.)		Профінансовано за звітний період (тис. грн.)		Що зроблено
		Всього:		Всього:		
1	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калущі Івано-Франківської області - I черга	Всього: з них: державного бюджету; - кошти обласного бюджету; - <u>міського бюджету</u> ; - інші джерела	400,00 400,00	Всього: з них: державного бюджету; - кошти обласного бюджету; - <u>міського бюджету</u> ; - інші джерела	315,4227 315,4227	Роботи заверщенні. Готується акт готовності об'єкта до експлуатації
1	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калущі Івано-Франківської області - II черга	Всього: з них: державного бюджету; - кошти обласного бюджету; - <u>міського бюджету</u> ; - інші джерела	750,00 750,00	Всього: з них: державного бюджету; - кошти обласного бюджету; - <u>міського бюджету</u> ; - інші джерела	414,32278 414,32278	Роботи заверщенні. Готується акт готовності об'єкта до експлуатації в т.ч кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р. 1,01893 тис.грн.
	Разом:		1 150,00		729,74548	

Замовник Програми

Токарук Ю.М.

Керівник Програми