

"Ознайомлено"  
 Финансове управління міської ради  
 Л.Поташик  
 2023р.

до Порядку розроблення міських цільових програм,  
 моніторингу та звітності їх виконання

Інформація

про стан виконання цільової програми капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади за 2023 рік

Замовник Програми: Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2022-2024 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 29.07.2021 року № 680 із змінами до програми, затвердженими рішеннями сесії міської ради від 27.01.2022 року № 1199, від 31.03.2022 року № 1329, від 28.07.2022 № 1500, від 25.08.2022 № 1544, від 29.09.2022 № 1610, від 27.10.2022 № 1684, від 24.11.2022 № 1734, від 11.04.2023р. № 2075, від 29.06.2023р. № 2254, від 31.08.2023 № 2420 та від 28.09.2023 № 2526

№ заходу	Зміст заходу	Перелбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Перелбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	кошти міського бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
<b>Розділ 1. Утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою</b>														
1	Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства	53419,60	-	53419,60	-	52257,588	-	52257,588	-	51812,077	-	51812,077	-	Збереження існуючої мережі об'єктів благоустрою від руйнування, належна сезонна експлуатація об'єктів благоустрою, покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць, мереж зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ
2	Утримання зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху	19630,00	-	19630,00	-	18786,900	-	18786,900	-	18779,031	-	18779,031	-	
3	Утримання кладовищ	2208,80	-	2208,80	-	2018,100	-	2018,100	-	1836,757	-	1836,757	-	
4	Послуги по ремонту та відновленню об'єктів благоустрою відповідно до договірних зобов'язань	28000,00	-	28000,00	-	25542,704	-	25542,704	-	25494,354	-	25494,354	-	
5	Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (прибудинкової території) на вул.Винниченка, 9 в м. Калуш	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	161,110	161,110	-	-	-	ПП "НАКО ІНВЕСТ" згідно договору № 66 від 16.05.23р. проведено роботи з улаштування заїзної кишені на вул. Винниченка, 9 (влаштовано 97м.кв.)
6	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності в с. Голінь Калузької територіальної громади	250,00	250,00	-	-	250,000	250,00	-	249,000	249,000	-	-	-	КП "Калушавтодор" згідно укладеного договору від 22.08.2023 № 134 проведено вирівнювання основи та підпіпання шебенною сумішшю автомобільних доріг комунальної власності в с.Голінь на вулицях Л.Українки, Яремчука, Молодіжна, Середня, Кошобинська, Матківського, Івасюка, Вчительська та Панаса Мирного

*Л.Поташик*



№ заходу	Зміст заходу	Передбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	
7	Утримання мереж зовнішнього освітлення у с. Мислів Калуської ТГ	99,00	99,00	-	-	99,000	99,00	-	-	97,227	97,227	-	-	ПП "Маквел" згідно укладеного договору від 11.07.2023р. № 105 проведено роботи з утримання мереж вуличного освітлення у с. Мислів, зокрема: встановлено 6 світильників вуличного освітлення Global 30
8	Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (дитячого майданчика) у с. Мостище Калуської ТГ	40,00	40,00	-	-	40,000	40,00	-	-	40,000	40,000	-	-	КП "Калушавтор" згідно укладеного договору від 12.10.2023 № 86 придбано елементи дитячих майданчиків, а саме: вихід фанера, драбинка мала, драбинка велика, турнік, сітка-лазанка
9	Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Капітальний ремонт пішохідних доріжок на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)	1000,00	-	1000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ПП НВП "Комбі" згідно укладеного договору від 13.09.2023р. № 155 проведено роботи з капітального ремонту 930 м.кв. асфальтобетонного покриття парковки на новому кладовищі на вул.Височанка
11	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття парковки для машин перед адміністративно-побутовим приміщенням на новому кладовищі на вул.Височанка	1000,00	-	1000,00	-	849,505	-	-	849,505	843,686	843,686	-	-	
12	Капітальний ремонт скверів	2000,00	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Капітальний ремонт та встановлення лавок (в тому числі виготовлення ПКД)	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та тротуарів	3000,00	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 07.09.2023р. № 106П/141 виготовлено ПКД на об'єкт "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття парковки для машин перед адміністративно-побутовим приміщенням на новому кладовищі на вул.Височанка"
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти по КПКВ 1216030	350,00	-	350,00	-	7,495	-	-	7,495	7,495	7,495	-	-	
<b>Всього по розділу 1:</b>		<b>113467,40</b>	<b>559,00</b>	<b>112908,40</b>	<b>-</b>	<b>100021,292</b>	<b>559,00</b>	<b>99462,292</b>	<b>99320,737</b>	<b>547,337</b>	<b>98773,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



№ заходу	Зміст заходу	Передбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	кошти міського бюджету	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)		
													Всього	
<b>Розділ 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</b>														
1	Капітальний ремонт заїзних кишень у мікрорайонах міста (в тому числі виготовлення ПКД)	1500,00	-	1500,00	-	1149,822	-	1149,822	-	898,835	-	898,835	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 25.07.23р. № 113 виготовлено ПКД. ТзОВ "Дорленд" на підставі укладеного договору від 29.08.2023р. № 138 (із змінами) проведено роботи з влаштування заїзних кишень (шебенева суміш) на вул.Січових Стрільців, 17,21, вул. Винниченка, 2,12, бульварі Незалежності, 6, пр.Л.Українки, 13, 17, 1, вул.Сівецька, 2, пров. Шкільний, 2
2	Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів (в тому числі виготовлення ПКД)	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів у м. Калуші Івано-Франківської області	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти по КПКВ 1217461	550,00	-	550,00	-	100,00	-	100,00	-	83,345	-	83,345	-	ТзОВ "Урбан Прогрес" згідно укладеного договору від 09.05.2023 № 58 виготовлено робочий проект "Влаштування велосипедної доріжки на пр. Л.Українки (від вул.Героїв України до вул.Дзвонарська)
5	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Коновальця (від вул. Будельників до вул.Фінська) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1400,00	-	1400,00	-	1200,00	-	1200,00	-	1164,688	-	1164,688	-	ФОП Чехрій А.С. згідно укладеного договору від 17.04.23р. №38 виготовлено ПКД. КП "Калушаводор" згідно укладеного договору від 24.05.23 р. № 69 проведено капітальний ремонт 773 м.кв. дорожнього покриття
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Біласа і Данилишина (в районі свейського кладовища) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1400,00	-	1400,00	-	1400,00	-	1400,00	-	1399,982	-	1399,982	-	ФОП Чехрій А.С. згідно укладеного договору від 17.04.23р. №36 виготовлено ПКД. КП "Калушаводор" згідно укладеного договору від 24.05.23р. № 68 проведено капітальний ремонт 1200 м.кв. дорожнього покриття
7	Капітальний ремонт доріг	12200,00	-	12200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



№ заходу	Зміст заходу	Передбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
8	Капітальний ремонт тротуарів на вул.Дзвонарська (від дитячої поліклініки до заїзду на вул.Дзвонарська, 5) в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1300,00	-	1300,00	-	1300,00	1300,00	-	919,461	-	919,461	-	ФОП Чехрій А.С. згідно укладеного договору від 17.04.23р. № 37 виготовлено ПКД. ФОП Коневич В.Я. згідно укладеного договору від 03.07.23 № 97 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту тротуарів на вул.Дзвонарській (від дитячої поліклініки до заїзду на вул.Дзвонарська, 5), зокрема: влаштовано 840 м.кв. покриття з бруківки, 240 м/п бордюрних каменів та 90 м/п бетонних поребриків	
9	Влаштування піднятого пішохідного переходу на вул. Дзвонарська в районі ліцею №3 (капітальний ремонт) в м. Калуші Івано-Франківської області	570,00	-	570,00	-	412,02	412,021	-	412,021	-	412,021	-	ТЗОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 29.05.2023 № 71 проведено роботи з влаштування піднятого пішохідного переходу на вул.Дзвонарській (в районі Калуського ліцею №3)	
10	Капітальний ремонт тротуарів на вул. Свшана (від вул.Г еровів України до бульвару Незалежності) в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	5700,00	-	5700,00	-	4100,00	4100,00	-	4011,880	-	4011,880	-	ФОП Чехрій А.С. згідно укладених договорів від 17.04.23р. № 40 (із змінами) та від 14.12.2023 № 279 виготовлено ПКД та її коригування. ТЗОВ "Карпат-Гранс" згідно укладених договорів від 27.06.2023 № 92 та від 14.12.2023 № 283 проведено роботи з капітального ремонту тротуарів на вул.Свшана (від вул.Г еровів України до бульвару Незалежності), зокрема: влаштовано 3592 м.кв. покриття бруківки, встановлено 232,7 м/п бортових каменів та 1423,5 м/п бетонних каменів	
11	Капітальний ремонт тротуарів на пр.Л.Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	10000,00	-	10000,00	-	2158,246	2158,246	-	2158,246	-	2158,246	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 13.04.23р. № 32 (із змінами) виготовлено ПКД. ФОП Коневич В.Я. згідно укладеного договору від 03.07.2023 № 96 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту тротуарів на пр.Л.Українки, зокрема: влаштовано 2165,8 м.кв. покриття з бруківки, встановлено 711,1 м/п бордюрних поребриків та 36,3 м/п бордюрних каменів	



№ заходу	Зміст заходу	Передбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
12	Капітальний ремонт тротуарів на вул.Винниченка в м.Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1000,00	-	1000,00	-	1000,00	1000,00	-	914,720	-	914,720	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 01.08.23р. № 119 виготовлено ПКД. ТзОВ "Гал-Ремдорбуд" згідно укладеного договору від 30.08.2023 № 139 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту 816,78 м.кв. покриття тротуарів з брукувками, встановлено 80,3м/л бетонних каменів та 262м/л поребриків	
13	Капітальний ремонт тротуарів вул. Степана Бандери (від вул. Івано-Франківська до вул. Степана Бандери, 98) в м.Калуші Івано-Франківської області	1120,00	-	1120,00	-	1120,00	1120,00	-	1100,000	-	1100,000	-	ТОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 15.05.23р. № 65 із змінами проведено роботи з капітального ремонту 372,44 м.кв. покриття тротуару з брукувками, встановлено 185 бетонних поребриків та 205 бортових каменів	
14	Капітальний ремонт тротуарів між вул. Свшана та проспектом Лесі Українки в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	1500,00	-	1500,00	-	1400,00	1400,00	-	1330,615	-	1330,615	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 13.04.23р. № 32 виготовлено ПКД. ТзОВ "Будінвест - ІФ" на підставі укладеного договору від 18.08.2023р. № 132 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту покриття 991,38 м.кв. тротуару з брукувками, встановлено 880,9 м/л бетонних поребриків та 232,5 м/л дорожніх бордюр	
15	Капітальний ремонт тротуару вул.С.Бандери (від вул. І.Франка до маг. "Дуга") в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	3500,00	-	3500,00	-	2500,000	2500,000	-	2254,586	-	2254,586	-	ФОП Чехрій згідно укладеного договору від 03.07.2023р. № 94 виготовлено ПКД. ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 27.09.23 № 182 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту 1687,7 м.кв. покриття тротуарів, встановлено 705,7м/л бортових каменів та 475,5 м/л бетонних поребриків	



№ заходу	Зміст заходу	Передбачене фінансування Програмою на 2023 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2023 рік				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
16	Капітальний ремонт тротуару на вул. Вітовського (від вул. Тисовського до перехрестя вул. Моєстиська-вул.Глібова) в м. Калуші Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,000	-	450,945	-	-	Що зроблено	
		43190,00	0,00	43190,00	-	18140,089	0,000	18140,089	-	17099,324	-	-	ФОП Серафимович М.М. згідно укладеного договору від 11.07.2023 № 104 виготовлено ПКД.	
		156657,40	559,00	156098,40	-	118161,381	559,00	117602,381	-	115872,724	-	-	ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 27.09.2023 № 181 (із змінами) проведено роботи з капітального ремонту 388 м.кв. асфальтобетонного покриття тротуару, встановлено 273,5 м/п бортових камнів та 265,5 м/п бетонних поребриків	
	<b>Всього по розділу 2:</b>													
	<b>Разом по Програмі</b>													

Замовник програми

Тарас ФІЦАК

Керівник програми

Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

Тимків Любов 6-29-68  
Яковина Марія 6-03-86