

"Ознайомлено"

Фінансове управління
міської ради

Світлана
Л.П.Поташник

_____ 2024р.

Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм,
моніторингу та звітності їх
виконання

Інформація

про стан виконання цільової програми капітального ремонту житлового фонду Калуської територіальної громади за 2023 рік

Замовник програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

Капітальний ремонт житлового фонду на 2023 рік, затверджена рішенням сесії міської ради від 17.12.2020 року №120, з внесеними змінами від 30.11.2023р. №2723

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2023 рік (тис.грн.)				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти облас- ного бюдже- ту	кошти місцевого бюджету	інші джерела	
1.	Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках	1659,123		1600,000	59,123	1607,255	1548,132	59,123	Проведено капітальний ремонт 32-ох ліфтів, технічні огляди 82-ох ліфтів, виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт ліфтового обладнання, експертні обстеження 87-ми ліфтів.	
2.	Сходові клітки житлових будинків	0,00		0,00	0,00	0,0	0	0		

S. Stawnyk

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2023 рік (тис.грн.)						Профінансовано за звітний період (тис.грн.)			Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела		
3.	Капітальний ремонт покрівлі та інші конструктивні елементи	3822,378		3210,641	611,737	3665,870	3063,047	602,823			Профінансовано роботи, які виконані в 2020 році із капітального ремонту шатрової покрівлі житлового будинку по вул. Долинська 37б. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, проведено капітальний ремонт мережі холодноного водопостачання в 7 житлових будинках, капітальний ремонт 13-ти входів в під'їзди, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку, капітальний ремонт 10-ти аварійних мереж центрального опалення житлових будинків.
4	Всього по програмі	5481,501	-	4810,641	670,860	5273,125	4611,179	661,946			

Замовник Програми

Тарас ФІЦАК

Керівник Програми

Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

Яковина М. Р.
Салецька О.І.