

«Ознайомлено»

Фінансове управління

міської ради

*Сест.* Л. Поташник

**Інформація**

про стан виконання міської цільової

«Програми стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023-2025 роки» за 2023 рік

Замовник програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

Повна назва програми, ким і коли затверджена: Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Калуської міської ради №2019 від 30.03.2023 року

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2023 рік (тис. грн.)				Профінансовано за звітний період (тис. грн.)			Що зроблено
		Всього	Кошти обласного бюджету	Бюджет Калуської територіальної громади	Інші джерела	Всього	Кошти обласного бюджету	Бюджет Калуської територіальної громади	
1	Виготовлення технічної документації на будинок ОСББ «УкрДім» вул.Б.Хмельницького,22	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0 ✓	-	Проведено відвід земельної ділянки на будинок ОСББ «УкрДім» вул.Б.Хмельницького, 22
2	Виготовлення технічної документації на будинок ОСББ «Б.Хмельницького,52» вул.Б.Хмельницького,52	8,0	-	8,0	-	8,0	8,0 ✓	-	Проведено відвід земельної ділянки на будинок ОСББ «Б.Хмельницького,52» вул.Б.Хмельницького, 52
3	Виготовлення технічної документації на будинок ОСББ «Апгрейд-Калуш» вул.Винниченка,9	10,0	-	10,0	-	10,0	10,0 ✓	-	Проведено відвід земельної ділянки на будинок ОСББ «Апгрейд-Калуш» вул.Винниченка,9

*Л. Поташник*

	Виготовлення технічної документації на будинок ОСББ "Малицької,3" на вул.Малицької,3	70,0	-	70,0	-	70,0	-	70,0	-	70,0	-	70,0	Виготовлено технічний паспорт на будинок на будинок ОСББ "Малицької,3" на вул.Малицької,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	Виготовлено ПКД"Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46"
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46"	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00	Виготовлено ПКД"Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46"
5	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуші(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді	99,731	-	94,744	4,99	99,731	-	94,744	-	94,744	-	4,991	Виконано капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуші
6	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36"	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	-	Виготовлено ПКД"Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б.Хмельницького,36"
7	Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36"	216,058	-	208,671	7,388	117,054	-	111,201	-	5,853	-	-	Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36"
8	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту												Виготовлено ПКД Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне

	укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрошитових будинку проспекту Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021"	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	приміщення) житлового будинку-капітальний ремонт електрошитових будинку проспекту Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021"
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрошитових будинку проспекту Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А"	5,34	-	5,34	-	5,34	-	5,34	-	5,34	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрошитових будинку проспекту Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А"
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М"	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М"
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації"Капітальний ремонт водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К "	8,9	-	8,9	-	8,9	-	8,9	-	8,9	Виготовлено ПКД"Капітальний ремонт водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К "
12	"Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М"	119,913	-	119,913	23,983	95,930	-	119,913	23,983	95,930	Виконано капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М"

13	×	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі по вул.Б.Хмельницького,22" ОСББ"УКРДІМ"	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	3,56	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт покрівлі по вул.Б.Хмельницького, 22" ОСББ"УКРДІМ"
14	×	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту підвальне приміщення на вул. Винниченка",9 ОСББ "Апгрейд-Калуш"	3,747	-	3,747	-	3,747	-	3,747	-	3,747	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту підвальне приміщення на вул. Винниченка",9 ОСББ "Апгрейд-Калуш"
15	×	Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту підвальне приміщення на вул. Винниченка",9 ОСББ "Апгрейд-Калуш"	282,133	-	239,813	42,320	282,133	-	239,813	42,320	282,133	Виконано капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту підвальне приміщення на вул. Винниченка",9 ОСББ "Апгрейд-Калуш"
16	×	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електричних мереж по вул.Малицької,1"ОСББ "Малицької,1"	3,560	-	3,560	-	3,560	-	3,560	-	3,560	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт електричних мереж по вул.Малицької,1"ОСББ "Малицької,1"
17	×	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромереж по вул. С.Бандери,5" роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт електромереж по вул. С.Бандери,5 "
18	×	Капітальний ремонт електромереж по вул. С.Бандери,5" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді	132,643	-	119,379	13,264	132,643	-	119,379	13,264	132,643	Виконано капітальний ремонт електромереж по вул. С.Бандери,5 "
19	×	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромереж по вул.	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт електромереж по вул. С.Бандери,4

×	С.Бандери,4 роботи (попередження ) аварій в житловому фонді	"(ремонтні усушення аварій в житловому фонді	3																	"(ремонтні роботи усушення (попередження ) аварій в житловому фонді
20	Капітальний електромереж по вул. С.Бандери,4 роботи (попередження ) аварій в житловому фонді	ремонт по вул. " (ремонтні усушення (попередження ) аварій в житловому фонді	3	132,940	-	119,646	13,294	132,940	-	119,646	13,294									13,294
21	Виготовлення кошторисної документації "Капітальний ремонт кабельних ліній вул.С.Стрільців,1"	проектно- документації ремонт ліній		1,78	-	1,78	-	1,78	-	1,78	-									Виготовлено ПКД"Капітальний ремонт кабельних ліній вул.С.Стрільців,1"
22	Капітальний ремонт ліній вул.С.Стрільців,1	ремонт ліній		281,177	-	253,059	28,118	281,177	-	253,059	28,118									Виконано капітальний ремонт кабельних ліній вул.С.Стрільців,1
23	"Капітальний ремонт (зовнішнє водопроводу водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К "	ремонт (зовнішнє водопроводу водопостачання)житлового будинку бульварі ОСББ "Незалежність -К "		262,525	-	236,273	26,252	262,525	-	236,273	26,252									Виконано капітальний ремонт водопроводу (зовнішнє водопостачання)житл ового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К "
24	"Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)каремонт електрощитових по пр. Л.Українки,1 ОСББ "Наш Дім 2021"	ремонт та споруд захисту		163,918	-	147,526	16,392	163,918	-	147,526	16,392									Виконано капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)каремонт т електрощитових по пр. Л.Українки,1 ОСББ "Наш Дім 2021"
25	"Капітальний ремонт перекриття над підвалом по вул. Б.Хмельницького,30 ОСББ "Б.Хмельницький,30"	ремонт перекриття над підвалом по вул. Б.Хмельницького,30 ОСББ "Б.Хмельницький,30"		125,981	-	113,383	12,598	125,981	-	113,383	12,598									Виконано капітальний ремонт перекриття над підвалом по вул. Б.Хмельницького,30 ОСББ "Б.Хмельницький,30"
26	" Капітальний ремонт споруд захисту цивільного	ремонт та споруд захисту																		Виконано капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного

×	укриття(підвальне приміщення)капрмонт електроштитових по пр. Л.Українки,15а ОСББ "Проспект,15а"	345,279	-	310,752	34,523	345,279	310,752	34,523	цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)капрмонт електроштитових по пр. Л.Українки,15а ОСББ "Проспект,15а"
27	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покриттів та опорядкування елементів даху по вул. Павлика,19а ОСББ"Павлика,19а"	3,56	-	3,56	-	3,56	3,56	-	Виготовлено ПКД"Капітальний ремонт покриттів та опорядкування елементів даху по вул. Павлика,19а ОСББ"Павлика,19а"
28	Капітальний ремонт покриттів та опорядкування елементів даху по вул. Павлика,19а ОСББ"Павлика,19а"	79,954	-	63,963	15,991	79,954	63,963	15,991	Виконано капітальний ремонт покриттів та опорядкування елементів даху по вул. Павлика,19а ОСББ"Павлика,19а"
29	Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт балконів по вул.Грушевського,91 ОСББ".Грушевського,91 "	1,78	-	1,78	-	1,78	1,78	-	Виготовлено ПКД"Капітальний ремонт балконів по вул.Грушевського,91 ОСББ".Грушевського,91 "
30	Виготовлення проєктно-кошторисної документації " Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)капрмонт мереж холодного водопостачання та каналізації на вул.Малицької,3 ОСББ " Малицької,3 "	4,5	-	4,5	-	4,5	4,5	-	Виготовлено ПКД Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)капрмонт мереж холодного водопостачання та каналізації на вул.Малицької,3 ОСББ " Малицької,3 "
31	Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)капрмонт мереж холодного водопостачання та каналізації на вул.Малицької,3 ОСББ " Малицької,3 "	382,385	-	325,028	57,357	382,385	325,028	57,357	Виконано капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)капрмонт мереж холодного водопостачання та каналізації на вул.Малицької,3 ОСББ " Малицької,3 "

32	✓	Виготовлення кошторисної Капітальний електроштитових будинку Малицької,3 Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	2,136	-	2,136	-	2,136	-	2,136	Виготовлено Капітальний ремонт електроштитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	12,053	68,300	12,053	68,300	12,053	68,300	2,136	2,136	Виготовлено Капітальний ремонт електроштитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)
33	✓	Капітальний ремонт електроштитових будинку Малицької,3 Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	80,353	-	80,353	-	80,353	-	80,353	Виконано капітальний ремонт електроштитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	12,053	68,300	12,053	68,300	12,053	68,300	12,053	68,300	Виконано капітальний ремонт електроштитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)
34		Виготовлення кошторисної Капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	0,84	-	0,84	-	0,84	-	0,84	Виготовлено Капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	-	0,84	-	0,84	-	0,84	-	0,84	Виготовлено Капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)
35		Капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	55,013	-	55,013	-	55,013	-	55,013	Виконано капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)	5,501	49,512	5,501	49,512	5,501	49,512	5,501	49,512	Виконано капітальний ремонт вхідів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Прспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді)
36		Виготовлення кошторисної Капітальний ремонт вхідів у								Виготовлено Капітальний ремонт вхідів у									Виготовлено Капітальний ремонт вхідів у

	під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Перспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді"	0,84	-	0,84	-	0,84	-	0,84	-	0,84	житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Перспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді"
37	Капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Перспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді"	95,285	-	95,285	9,529	85,756	-	95,285	9,529	85,756	Виконано капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ"Перспект15
38	× Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 м.Калуші" ОСББ"Квартал 46"	237,265	-	237,265	11,863	225,402	-	237,265	11,863	225,402	Виконано капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 м.Калуші" ОСББ"Квартал 46"
39	× "Капітальний ремонт електричних мереж по вул.Малицької,1"ОСББ Малицької,1"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді"	315,130	-	315,130	47,270	267,860	-	315,130	47,270	267,860	Виконано капітальний ремонт електричних мереж по вул.Малицької,1"ОСББ Б" Малицької,1"
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3466,686</b>	<b>-</b>	<b>3466,682</b>	<b>382,686</b>	<b>3084,000</b>	<b>-</b>	<b>3367,682</b>	<b>47,270</b>	<b>2986,530</b>	
	<b>Разом по програмі</b>	<b>3562,686</b>	<b>-</b>	<b>3463,682</b>	<b>382,686</b>	<b>3180,000</b>	<b>-</b>	<b>3463,682</b>	<b>381,152</b>	<b>3082,530</b>	

Замовник програми

Керівник програми

Яковина М.Р.

Сасник Б.М.

Фіщак Тарас Іванович

Білецький Богдан Ігорович



19/02

19/02

19/02

19/02