

"Ознайомлено"

Фінансове управління міської

ради

 Л.Поташник

2024р.

Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм,
моніторингу та звітності їх виконання

Інформація

про стан виконання цільової програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024 -2026 роки за 2-й квартал 2024 року

Замовник програми: Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 26.10.2023 року №2632

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2024 рік (тис.грн.)			Профінансовано за звітний період (тис.грн.)			Що зроблено	
		Всього	кошти обласн ого бюд- жету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти обласно го бюдже- ту		кошти міського бюджету
1.	Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках	1410,000		1000,000	410,000	403,329	376,422	26,907	Проведено капремонт 8-ми ліфтів, виготовлено кошторисну документацію на капремонт 10-ти ліфтів, проведено експертні обстеження 4-х ліфтів
2.	Покрівлі, сходові клітки, інженерні мережі, та інші конструктивні елементи будинків	2800,00		2000,00	800,00	20,030	20,030	0,000	виготовлено кошторисну документацію на Зобскти

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2024 рік (тис.грн.)				Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти облас- ного бюд- жету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти обласно го бюдже- ту	кошти міського бюджету	інші джерела	
3	Всього по програмі	4210,000	-	3000,000	1210,000	423,359	396,452	26,907		

Замовник Програми

Керівник Програми

Фіцак Т.І.

Білецький Б. І.

Козак Н. М.
Селесень О. М.