

"Ознайомлено"

Фінансове управління міської

ради

Світлана Поташник

_____ 2024р.

Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм,
моніторингу та звітності їх виконання

Інформація

про стан виконання цільової програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024 -2026 роки за 3-й квартал 2024 року

Замовник програми: Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 26.10.2023 року №2632

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2024 рік (тис.грн.)			Профінансовано за звітний період (тис.грн.)			Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти міського бюджету	
1.	Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках	1410,000		1000,000	410,000	579,046	37,802	Проведено капремонт 11-ти ліфтів, виготовлено кошторисну документацію на капремонт 11-ти ліфтів, проведено експертні обстеження 64-х ліфтів, проведено технічний огляд 5-ти ліфтів.
2.	Покрівлі, сходові клітки, інженерні мережі, та інші конструктивні елементи будинків	3456,00		2656,000	800,00	952,831	4,571	виготовлено кошторисну документацію на 9-ть об'єктів, проведено капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) житлового будинку на вул. Дзюнарьська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.

№ з/п	Зміст заходу	Передбачене фінансування на 2024 рік (тис.грн.)			Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
		Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	інші джерела	Всього	кошти обласного бюджету	кошти міського бюджету	
	Всього по програмі	4866,000	-	3656,000	1210,000	1531,877	1489,504	42,373	


Замовник Програми

 Фішак Т.І.

Керівник Програми

 Білецький Б. І.

Долинська О.І.

 Селенський О. М.