

"Означено"  
Фінасове управління міської ради  
Л.Поташич

2026 р.

Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності їх виконання

Інформація

про стан виконання цільової програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки за IV-й квартал 2025 рік.

Замовник програми: Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків Калузької територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сесії міської ради від 26.10.2023 року №2632 та внесеними змінами від 27.03.2025 року №4047, від 29.05.25 року №4224, від 28.08.2025 №4478, 27.11.2025 №4768.

| № з/п | Зміст заходу   | Передбачене фінансування Програмою на 2025 рік (тис.грн.) |                         |                         |              | Передбачене фінансування на 2025 рік тис. грн. |                         |              |          | Профінансовано за звітний період (тис.грн.) |                         |              |   | Що зроблено |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|----------|---|-------------------------|--------------|---|-------------|
|       |  | Всього  | кошти обласного бюджету | кошти місцевого бюджету | інші джерела | Всього   | кошти місцевого бюджету | інші джерела | Всього   | кошти обласного бюджету                     | кошти місцевого бюджету | інші джерела |   |             |
| 1     | Капітальний ремонт ліфтів та розвитку ліфтового господарства в житлових будинках   | 3000,000  |                         | 2850,000                | 150,000      | 1117,034                                       | 1000,000                | 117,034      | 799,943  | 683,165                                     | 116,778                 |              | 49,982 грн. - Проведено експертизу обстеження та розроблено тех. оцінку 6 ліфтів на суму - 36,000 грн. Проведено технічних оглядів пасажирських ліфтів в к-сті 110 одиниць за 130,068 грн. Виконано капітальний ремонт 30-ти ліфтів на суму - 583,893 грн. Зайнято технічного загладу 30-ти ліфтів на суму 7,427 - тис.грн. |             |
| 2     | Покриття, сходові катки, інженерні мережі, та інші конструктивні елементи будинків | 4000,000  |                         | 3200,000                | 800,000      | 1908,967                                       | 1535,613                | 373,354      | 1583,662 | 1239,142                                    | 344,520                 |              | Виконано кастерську документацію на - 66,421 грн. Проведено капітальний ремонт 4-х покрівель на суму - 1311,884 грн в тому числі технічні матеріали. Виконано капітальний ремонт електромонтаж 2-х житлових будинків на суму - 205,357грн. в тому числі технічні матеріали.   |             |

*Л.Поташич*

| № з/п | Зміст заходу       | Передбачене фінансування (Прогнозовано на 2025 рік (тис.грн.) |                         |                         |              | Передбачене фінансування на 2025 рік тис. грн. |                         |                         |              | Профінансовано за звітний період (тис.грн.) |                         |                         |              | Що зроблено |
|-------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
|       |                    | Всього  | кошти обласного бюджету | кошти місцевого бюджету | інші джерела | Всього   | кошти обласного бюджету | кошти місцевого бюджету | інші джерела | Всього                                      | кошти обласного бюджету | кошти місцевого бюджету | інші джерела |             |
|       | Всього по Програмі | 7000,000  |                         | 6050,000                | 950,000      | 3026,001                                       |                         | 2535,613                | 490,388      | 2383,605                                    |                         | 1922,307                | 461,298      |             |

Замовник Програми

Керівник Програми

Яковина Марія

Салецька Ольга

Тарас ФІЦАК  
Богдан БІЛЕЦЬКИЙ