

"Ознайомлено"

Фінансове управління  
міської ради

Л.Поташник

202 р.

Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм,  
моніторингу та звітності їх виконання

### Інформація

#### про стан виконання Програми здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств за 2025 р.

Замовник Програми: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2024 рік, затвержена рішенням сесії міської ради від 28.09.2023 № 2528 із змінами до Програми, затвердженими рішенням сесії міської ради від 25.01.2024 № 2898, від 25.04.2024 №3141, від 12.06.2024 №3276, від 26.09.2024 №3531, від 31.10.2024 №3620, від 28.11.2024 № 3698, від 26.06.25 №4312, від 25.09.2025 №4568, від 31.10.2025 № 4658 та від 27.11.2025 № 4769

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
1	Капітальний ремонт адмінбудівлі та технічних приміщень	КП "Калусавтодор"	1925,000		1925,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання мініскаватора б/у		1100,000		1100,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання трактора - 4 од.		5200,000		5200,000		2150,000	2150,000	2120,990		2120,990		Придбано трактори ENEY ND504 - 3 од.
	Придбання фрези дорожньої б/у		5500,000		5500,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання самоскида		1430,000		1430,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання прибиральної машини - б/у 2 од.		2640,000		2640,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання автомобіля для нанесення дорожньої розмітки		3300,000		3300,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання елементів дитячих майданчиків - 30 од.		1980,000		1980,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Придбання відвалу гідро поворотного - 3 од.		300,000		300,000		250,000	250,000	204,000		204,000		Придбано відвал гідроповоротний КОРПАТС - 3 од.
Придбання міні-навантажувача ТДС 1201 - 1 од.	2162,6000		2162,6000		2162,600	2162,600	2161,750		2161,750		Придбано міні-навантажувача ТДС 1201 - 1 од.		

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
	Придбання дорожньої фрези TDC FD450.20 - 1 од.		737,2500		737,2500		737,250	737,250		737,250			Придбано дорожню фрезу TDC FD450.20 - 1 од.
	<b>РАЗОМ: КП "Калушавтодор"</b>		<b>26274,850</b>		<b>26274,850</b>		<b>5299,850</b>	<b>5299,850</b>		<b>5223,990</b>			
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул.С.Стрільців, 15		164,000		164,000		164,000	164,000		62,706		62,706	Проведено к/р аварійної ділянки мережі централізованої господ.-побут.каналізації для недопущення виникнення аварійної ситуації
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул.Будівельників, 1		157,000		157,000		157,000	157,000		108,782		108,782	Проведено к/р аварійної ділянки мережі централізованої господ.-побут.каналізації для недопущення виникнення аварійної ситуації
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на пр.Л.Українки, 15а		86,000		86,000		86,000	86,000		0,000		0,000	
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул.Драгоманова, 10		131,000		131,000		131,000	131,000		106,059		106,059	Проведено к/р аварійної ділянки мережі централізованої господ.-побут.каналізації для недопущення виникнення аварійної ситуації

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на пр. Шкільний, 2	КП "Калуська енергетична Компанія"	114,000		114,000		114,000	114,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул.С.Стрільців.1		179,000		179,000		179,000	179,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул. Каракая, 17		98,000		98,000		98,000	98,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на м-ні Шептицького,7		177,000		177,000		177,000	177,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул. Грушевського,88		54,000		54,000		54,000	54,000	54,000		54,000		Проведено к/р аварійної ділянки мережі централізованої господ.-побут. каналізації для недопущення виникнення аварійної ситуації
	Капітальний ремонт аварійної ділянки мережі централізованої господарсько-побутової каналізації в с. Копанки	140,000		140,000		140,000	140,000	0,000		0,000			
	Обладнання для управління насосами на КНС - 6 од.	400,000		400,000		400,000	400,000	0,000		0,000			

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
	Придбання насоса-дозатора на Станцію вимірювання та знезараження		300,000		300,000		300,000	274,800		274,800		Придбано насос дозуючий "Pro Minet" на Станцію вимірювання та знезараження для забезпечення належної якості питної води	
	Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції №3 (заміна засувки Ø 1600 мм ) в м. Калуш Івано-Франківської обл.		183,500		183,500		183,500	0,000		0,000			
	Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення на вул. Б.Хмельницького в м. Калуші		1590,526		1590,526		1590,526	789,280		789,280		Проведено к/р аварійної ділянки мережі централізованої господ.-побут.каналізації для недопущення виникнення аварійної ситуації	
	Придбання трактора колісного- 1шт.		1356,600		1356,600		1356,600	1356,600		1356,600		Придбано трактор колісний	
	Придбання тракторного самоскидного причепа 2ТСП-8 (або еквівалент) -1шт.		497,200		497,200		497,200	497,100		497,100		Придбано тракторний самоскидний причеп 2ТСП-8	
	Капітальний ремонт системи газопостачання котельні за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м.Калуш, вул.Винниченка,12а		915,516		915,516		915,516	0,000		0,000			
	<b>РАЗОМ: КП "Калуська енергетична Компанія"</b>		<b>6543,342</b>		<b>6543,342</b>		<b>6543,342</b>	<b>3249,327</b>		<b>3249,327</b>			
3	Погашення кредиту за договором від 16.10.2009 р.	КП "Водотеплосервіс"	20220,800		20220,800		0,000	0,000	0,000	0,000			

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
	<b>РАЗОМ: КП "Водотеплосервіс"</b>		<b>20220,800</b>		<b>20220,800</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		
4	Придбання табло контролю швидкості	КП "Міськвітло"	100,000		100,000		100,000	100,000	95,600		95,600		придбано табло контролю швидкості для забезпечення безпеки дорожнього руху
	<b>РАЗОМ: КП "Міськвітло"</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>95,600</b>		<b>95,600</b>		
5	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул.Молодіжна, 1	КП "Управляюча компанія "Добродім"	1000,000		1000,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул.Молодіжна, 3		1000,000		1000,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул.Молодіжна, 5		1000,000		1000,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул.Коновальця, 18		500,000		500,000		0,000	0,000	0,000		0,000		
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул. Рубчака, 5		700,000		700,000		110,000	110,000	103,136		103,136		виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт балконів.
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Б.Хмельницького, 8		1200,000		1200,000		310,000	310,000	300,885		300,885		виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт балконів.
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул. Січових Стрільців, 34б		2000,000		2000,000		444,000	444,000	430,472		430,472		виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт балконів.

№ заходу	Зміст заходу	Виконавець	Передбачене фінансування програмою на 2025 рік (тис.грн.)				Передбачено бюджетом на 2025 рік		Профінансовано за звітний період (тис.грн.)				Що зроблено
			Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	Всього	кошти місцевого бюджету	Всього	кошти обласного бюджету	кошти місцевого бюджету	інші джерела (державний бюджет)	
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул. Коновальця, 16		500,000		500,000		0,000	0,000	0,000		0,000		виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт балконів.
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул. О.Тихого, 11		1500,000		1500,000		100,000	100,000	98,603		98,603		виготовлення проектно-кошторисної документації. Кап. ремонт ВРП-0,4кВт
	Капітальний ремонт будівлі гуртожитку вул. Коновальця, 24		600,000		600,000		36,000	36,000	36,000		36,000		виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт балконів
	<b>РАЗОМ: КП «Управляюча компанія «Добродім»</b>		<b>10000,000</b>		<b>10000,000</b>		<b>1000,000</b>	<b>1000,000</b>	<b>969,096</b>		<b>969,096</b>		
6	Придбання бульдозера гусеничного вживаного		3753,000		3753,000		3753,000	3753,000	3753,000		3753,000		придбано бульдозер гусеничний вживаний
	<b>РАЗОМ: КП «Екоресурс»</b>		<b>3753,000</b>		<b>3753,000</b>		<b>3753,000</b>	<b>3753,000</b>	<b>3753,000</b>		<b>3753,000</b>		
	<b>ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:</b>		<b>66891,992</b>		<b>66891,992</b>		<b>16696,192</b>	<b>16696,192</b>	<b>13291,013</b>		<b>13291,013</b>		

Замовник програми  
Керівник програми

Тарас ФІЦАК  
Богдан БІЛІЦЬКИЙ

Заулична Лариса 6-61-17  
Тимків Любов 6-29-68  
Яковина Марія