


ЗВІТ

про здійснення заходів інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для їх здійснення, за період з 01.01.2026 р. до 31.03.2026 р. (3 місяці)

Комунального підприємства «Екоресурс»

Порядковий номер заходів	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогностичний період			Заплановано на звітний період (з нарастанням підсумком)			Виконано		Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта*	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною та плановою вартістю одиниці, відсотків	Виконавча заходів	Причини невиконання плану	
		джерело фінансування	вартість одиниці, тис. гривень, без податку на додану вартість	кількість	вартість, тис. гривень	кількість	вартість, тис. гривень	кількість	вартість, тис. гривень		кількість	вартість, тис. гривень				
																освоєно
2	Видалення побутових відходів															
2.2	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів															
2.2.1	Придбання бульдозера															
Усього за підрозділом	Амортизація виробничих інвест	975,00	1	975,00	1	243,75	107,20	1	107,20			1	136,55	56,02%	Зменшення обсягу витрат	
Усього за розділом	Амортизація виробничих інвест	975,00	1	975,00	1	243,00	107,20	1	107,20			1	136,55	56,02%	Зменшення обсягу витрат	
Усього за інвестиційною програмою	Амортизація виробничих інвест	975,00	1	975,00	1	243,00	107,20	1	107,20			1	136,55	56,02%	Зменшення обсягу витрат	



* Заповнюється суб'єктом господарювання лише за періодом обліку витрат на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об'єктів оброблення побутових відходів розділів І-ІІ звіту.

Директор КП «Екоресурс»

Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ

(підпис)

Пояснювальна записка

до звіту про здійснення заходів інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для їх здійснення комунальним підприємством «Екоресурс» Калуської міської ради за 1 квартал 2026 року

Інвестиційна програма КП «Екоресурс» - (далі- Підприємство) на 2025 – 2030 роки (далі – «Програма») розроблена відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про ціни і ціноутворення», ПКМУ від 26.09.2023р. № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08 вересня 2023 року № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на операції з видалення побутових відходів для встановлення тарифів на принципах економічної доцільності, та передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

Програма спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат КП «Екоресурс» для реалізації заходів з оновлення основних фондів, модернізації та технічного переоснащення об'єкта оброблення побутових відходів, які впливають на складові тарифу.

З метою модернізації та покращення парку рухомого складу виконавця послуг передбачено придбання б/у бульдозера на полігон ПВ.

Необхідний спецтранспорт	Ціна, грн (без ПДВ)	Кількість, од.	Загальна вартість, грн. (без ПДВ)
Бульдозер KOMATSU D61 PX-24	4875000.00	1	4875000.00

Фінансування заходів інвестиційної програми КП «Екоресурс» на 2026 рік передбачено за рахунок амортизаційних відрахувань 832,95 тис.грн. та виробничих інвестицій з прибутку, які включені в структуру тарифу на 2026 рік і становлять 142,05 тис. грн.

Аналіз запланованих коштів на інвестиційну програму і її виконання за звітний період 1-го кварталу 2026 року показав не виконання в повному обсязі інвестиційної програми:

- план 243,75 тис.грн.;

- факт 107,20 тис.грн.

Не виконання заходу ІІ за 1-й квартал 2026 року становить 136,55 тис.грн. або ж 56,02%.

Директор КП «Екоресурс»



Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ