Інформація

про результати виконання Програми капітального ремонту та утримання об''єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік

Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2024 року № 3307 (зі змінами від 24.04.2025 №4122, від 26.06.2025 №4313, від 31.07.2025 №4384, від 28.08.2025 №4479, від 27.11.2025 № 4470 та від 18.12.2025 № 4823)

Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради

1. Виконання заходів програми

№ з/п	Завдання Програми/Найменування заходу	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Затверджений річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоду, тис.грн.	Ступінь виконання заходу, %	Інформація про виконання або невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Завдання: Забезпечити утримання, поточний та капітальний ремонт об''єктів благоустрою**							
1.1.	Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства	2025	УЖКГ міської ради, КП "Калушавтодор"	бюджтет Калуської МТГ	58 683,722	57 014,887	97	виконано
1.2.	Утримання мереж зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху	2025	УЖКГ міської ради, КП "Міськсвітло"	бюджтет Калуської МТГ	20 141,055	20 141,031	100	виконано
1.3.	Утримання кладовищ	2025	УЖКГ міської ради, КП "Ритуальна служба"	бюджтет Калуської МТГ	1 550,370	1 461,309	94	виконано
1.4.	Послуги по ремонту та відновленню об''єктів благоустрою відповідно до договірних зобов''язань	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	12 763,875	12 116,442	95	виконано

1.5.	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та благоустрій території на новому кладовищі на вул. Височанка в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	894,000	875,615	98	виконано
1.6.	Капітальний ремонт частини території Алеї Слави на новому кладовищі на вул.Височанка в м. Калуші Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	340,000	339,999	100	виконано
	Всього по завданню 1:				**94 373,022**	**91 949,283**	**97**	
2	**Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту доріг, тротуарів та об"єктів дорожньої інфраструктури**							
2.1.	Влаштування острівця безпеки в районі Калуського ліцею № 10 на вулиці Євшана, 17 в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) (капітальний ремонт)	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	300,000	290,800	97	виконано
2.2.	Влаштування острівця безпеки на проспекті Лесі Українки (в районі автобусної зупинки "Гімназія" в м. Калуші Івано-Франківської області (капітальний ремонт), в т.ч. коригування кошторисної документації)	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	194,000	5,727	3	частково виконано
2.3.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об"єкт: "Капітальний ремонт території (благоустрій) біля приміщення ЦНАП за адресою: вул.Б.Хмельницького, 52 в м.Калуші Івано-Франківської області"	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	80,000	58,308	73	виконано

2.4.	Розроблення схеми організації дорожнього руху на об"єкт: "Схема організації дорожнього руху для встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автодорозі Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига, км 56+909 в с.Голинь Калуського району Івано-Франківської області"	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	85,000	83,824	99	виконано
2.5.	Капітальний ремонт території (благоустрій) біля приміщення ЦНАП за адресою: вул.Б.Хмельницького, 52 в м.Калуші Івано-Франківської області	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	1 964,000	1 301,670	66	виконано
2.6.	Розроблення схеми організації дорожнього руху на об"єкт: "Схема організації дорожнього руху на вулиці Ринкова в м. Калуші Івано-Франківської області"	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	85,000	70,883	83	виконано
2.7.	Влаштування острівця безпеки в районі Калуського ліцею № 10 на вулиці Євшана, 17 в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) (капітальний ремонт), (коригування)	2025	УЖКГ міської ради	бюджтет Калуської МТГ	42,000	41,727	99	виконано
	Всього по завданню 2:				**2 750,000**	**1 852,939**	**67**	
	РАЗОМ за програмою				**97 123,022**	**93 802,222**	**97**	

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Завдання Програми/Найменування заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового +,-	Причини невиконання
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Завдання: Забезпечити утримання, поточний та капітальний ремонт об"єктів благоустрою**							
1.1.	Утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	58 683,722	57 014,887	-1668,835	економія коштів виникла у звязку з відсутністю потреби для придбання матеріалів
		Продукту	кількість об"єктів дорожньо-мостового, зеленого господарства та дитячих майданчиків, які підлягають утриманню	од.	657	657	-	
		Ефективності	середні витрати на утримання одного об"єкта дорожньо-мостового, зеленого господарства та дитячого майданчика, які підлягають утриманню	тис.грн.	89,320	86,780	-2,54	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	97%	-3%	
1.2.	Утримання мереж зовнішнього освітлення міста та технічних засобів регулювання дорожнього руху	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	20 141,055	20 141,031	-0,024	-
		Продукту	кількість об"єктів (світлоточок, світлофорів, дорожніх знаків), які утримуються	од.	9645	9645	-	
		Ефективності	середня вартість утримання однієї світлоточки	тис.грн.	2,088	2,088	-	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	100%	-	

1.3.	Утримання кладовищ	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	1 550,370	1 461,309	-89,061	економія та ефективне використання коштів бюджету Калуської МТГ
		Продукту	площа кладовищ, яка потребує благоустрою	га	18,2839	18,2839	-	
		Ефективності	середня витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	84,794	79,923	-4,871	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	94%	-6%	
1.4.	Послуги по ремонту та відновленню об"єктів благоустрою відповідно до договірних зобов"язань	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	12 763,875	12 116,442	-647,383	економія коштів за рахунок проведених процедур закупівель
		Продукту	кількість послуг	од.	40	47	7	
		Ефективності	середня вартість однієї послуги	тис.грн.	319,090	257,796	-13,774	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	95%	-5%	
1.5.	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та благоустрій території на новому кладовищі на вул. Височанка в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	894,00	875,615	-18,385	-
		Продукту	площа бруківки, яку планується відремонтувати	м.кв.	295,00	295,00		
		Ефективності	середня вартість ремонту 1 м.кв. покриття бруківки	тис.грн.	3,030	2,960	-0,07	
		Якості	Показник якості: відсоток освоєних коштів		100%	98%	-2%	
	Капітальний ремонт частини території Алеї Слави на новому кладовищі на вул.Височанка в м.	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	340,00	339,999	-0,001	
		Продукту	площа бруківки, яку планується відремонтувати	м.кв.	247,00	247,00	-	

1.6.	Калуші Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)	Ефективності	середня вартість ремонту 1 м.кв. покриття бруківки	тис.грн.	1,376	1,376	-	-
		Якості	Показник якості: відсоток освоєних коштів		100%	100%	-	
2	**Завдання: Забезпечити проведення капітального ремонту доріг, тротуарів та об"єктів дорожньої інфраструктури**							
2.1.	Влаштування острівця безпеки в районі Калуського ліцею № 10 на вулиці Євшана, 17 в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) (капітальний ремонт)	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	300,00	290,800	-9,2	економія та ефективне використання коштів бюджету Калуської МТГ
		Продукту	площа покриття,яку планується відремонтувати	м.кв.	123	123	-	
		Ефективності	середня ціна 1 м.кв. покриття з бруківки	тис.грн.	2,439	2,364	-	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	97%	-3%	
2.2.	Влаштування острівця безпеки на проспекті Лесі Українки (в районі автобусної зупинки "Гімназія" в м. Калуші Івано-Франківської області (капітальний ремонт), в т.ч. коригування кошторисної документації)	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	194,00	5,727	-188,273	зроблено коригування кошторисної документації, роботи не проводились у зв"язку з відсутністю підрядної організації
		Продукту	площа покриття,яку планується відремонтувати	м.кв.	55,00	-		
		Ефективності	середня ціна за один об"єкт	тис.грн.	3,527			
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	3%	-97%	
2.3.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об"єкт: "Капітальний ремонт території (благоустрій) біля приміщення ЦНАП за адресою: вул.Б.Хмельницького, 52 в м.Калуші Івано-Франківської області"	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	80,00	58,308	-21,692	економія коштів за рахунок передбачених витрат на проведення топографо-геодезичного знімання
		Продукту	кількість ПКД	од.	1	1	-	
		Ефективності	середня вартість виготовлення однієї одиниці проєктно-кошторисної документації	тис.грн.	80,00	58,308	21,692	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	73%	-27%	

2.4.	Розроблення схеми організації дорожнього руху на об"єкт: "Схема організації дорожнього руху для встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автодорозі Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига, км 56+909 в с.Голинь Калуського району Івано-Франківської області"	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	85,00	83,824	-1,176	-
		Продукту	кількість схем ОДР	од.	1	1	-	
		Ефективності	середня вартість розроблення однієї схеми ОДР	тис.грн.	85,0	83,824	-1,176	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	99%	-1%	
2.5.	Капітальний ремонт території (благоустрій) біля приміщення ЦНАП за адресою: вул.Б.Хмельницького, 52 в м.Калуші Івано-Франківської області	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	1 964,00	1 301,670	-679,134	економія коштів шляхом зменшення обсягів виконання робіт
		Продукту	площа, яку планується відремонтувати	м.кв.	1 138,00	979,34	-158,66	
		Ефективності	середня вартість ремонту 1 м.кв. покриття бруківки	тис.грн.	1,725	1,329	-0,396	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	66%	-34%	
2.6.	Розроблення схеми організації дорожнього руху на об"єкт: "Схема організації дорожнього руху на вулиці Ринкова в м. Калуші Івано-Франківської області"	Витрат	обсяг виділених коштів		85,00	70,883	-14,117	-
		Продукту	кількість схем ОДР		1	1	-	
		Ефективності	середня вартість розроблення однієї схеми ОДР	тис.грн.	85,00	70,883	-14,117	
		Якості	відсоток освоєних коштів		100%	83%	-17%	
2.7.	Влаштування острівця безпеки в районі Калуського ліцею № 10 на вулиці Євшана, 17 в м. Калуші Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проєктно-	Витрат	обсяг виділених коштів	тис.грн.	42,00	41,727		-
		Продукту	площа покриття,яку планується відремонтувати	м.кв.	25	18,49	-5,64	
		Ефективності	середня ціна 1 м.кв. покриття з бруківки	тис.грн.	1,640	2,256	0,616	

	кошторисної документації) (капітальний ремонт), (коригування)	Якості	відсоток освоєних коштів		100%	99%	-1%	

Кількість виконаних результативних показників - 12

Кількість невиконаних результативних показників - 0

Кількість частково виконаних показників - 1

Відсоток виконання результативних показників - 92%

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: висока ефективність програми, ступень ефективності бюджетної програми - 192,68. Виконання програми потребує подальшої реалізації в наступних періодах, а також збільшення фінансування за заходами з метою належного утримання об"єктів благоустрою. провення їх поточного та капітального ремонту.

Начальник УЖКГ міської ради
Головний розробник програми Тарас ФІЦАК

Тимків Любов 6-29-68